

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ① 정책사업명                                                                              | (2020-17) 신재생에너지융복합 지원사업                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                        |
| ② 추진배경                                                                               | 신재생에너지 보급으로 친환경 도시 이미지 제고 및 에너지<br>유지 관리비 절감                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |
| ③ 사업개요                                                                               | ○ 위 치 : 목포시 관내(달리도, 공공시설 등)<br>○ 사업규모 : 태양광 76개소(750kw), 태양열 4개소(739㎡), 풍력(20kw)<br>- 달리도 주택(60가구), 대양산단 입주기업(13개), 공공시설<br>○ 컨소시엄 업체 : 신호엔지니어링, 선다코리아, 라온테크<br>○ 사 업 비 : 2,987백만원(국비 1,476, 지방비 1,141, 자부담 370)<br>○ 사업내용 : 주택과 건물에 태양광·태양열·풍력 설비 설치 |                                                                         |                        |
| ④ 사업부서                                                                               | 지역경제과                                                                                                                                                                                                                                                 | ⑤ 담당자                                                                   | 공업7급 박 일<br>지역경제과장 김덕용 |
| ⑥ 선정기준                                                                               | 10억원 이상 예산 투입<br>사업                                                                                                                                                                                                                                   | ⑦ 사업기간                                                                  | 2019. 1. ~ 2020. 12.   |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                        |
| ○ 신재생에너지 설비 설치중 : 공정을 85%<br>(태양광 44개소, 태양열 3개소, 풍력 1개<br>소)                         | 2019.<br>6월 ~                                                                                                                                                                                                                                         | 김종식 시장<br>김신남 부시장<br>김규웅 경제산업국장<br>김덕용 지역경제과장<br>고진찬 에너지관리팀장<br>박일 주무관  |                        |
| ○ 융복합지원사업 업무협약 체결<br>(에너지공단, 목포시, 컨소시엄 업<br>체)<br>○ 세부 현장조사 및 설계 추진                  | 2019.<br>1월~5월                                                                                                                                                                                                                                        | 김종식 시장<br>정순주 부시장<br>김천환 관광경제국장<br>김덕용 지역경제과장<br>고진찬 에너지관리팀장<br>한기천 주무관 |                        |
| ○ 신재생에너지 융복합지원사업 수요<br>조사 공고(산업통상자원부)<br>○ 융복합지원사업 공모 신청서 제출<br>○ 공개평가 및 현장평가(에너지공단) | 2018.<br>3월~8월                                                                                                                                                                                                                                        | 시 장 박홍률<br>부시장 정순주<br>국 장 김찬익<br>과 장 김덕용<br>책임관 김민재<br>실무관 한기천          |                        |